



EN JOAN AMENGUAL I TOMÉ, SECRETARIA DE L'AJUNTAMENT DE VACARISSES

CERTIFICO:

Que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària el dia 15 de març de 2021, va adoptar, entre d'altres, un acord que transcrit literalment de l'esborrany de l'Acta, i a reserva de la redacció que resulti de dita acta, diu com segueix:

"El "PROJECTE D'OBRES PER A L'EXECUCIÓ D'UN MUR DE CONTENCIÓ DE TERRES, SITUAT AL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE VACARISSES", elaborat per SUNO Enginyeria de Serveis Energètics, SCCLP, en data juny 2020, amb un pressupost execució per contracta de 86.285,25 euros (pressupost d'execució material de 59.924,47 euros, despeses generals 7.790,18 euros, benefici industrial 3.595,47 euros, i IVA 21% 14.975,13 euros), import total que inclou DUES FASES

FASE -I:

pressupost execució per contracta de 31.532,07 euros (pressupost d'execució material de 21.898,79 euros, despeses generals 2.846,84 euros, benefici industrial 1.313,93 euros, i IVA 21% 5.472,51 euros)

FASE -II:

pressupost execució per contracta de 54.753,18 euros (pressupost d'execució material de 38.025,68 euros, despeses generals 4.943,34 euros, benefici industrial 2.281,54 euros, i IVA 21% 9.502,62 euros).

Fou aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm. 186/2020, de 2 de juliol, va ser sotmès a informació pública mitjançant anuncis publicats al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a la pàgina Web municipal i a l'eTauler el dia 2.07.2020 i al Portal de la Transparència el dia 3.07.2020, i pel període de 30 dies hàbils, compresos entre el dia 4 de juliol de 2020 i el dia 14 d'agost de 2020, sense que s'hagin presentat al·legacions.

Atès que en compliment de l'article 37.2 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), en data 2 de juliol de 2020 es sol·licità informe de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), ja que l'obra es situa dins la zona de policia de lleres, en data 19 de gener de 2021, expedient UDPH2020002574, n'emet informe favorable.

Vist l'Informe tècnic emès pel redactor del projecte, en data 15 de març de 2021, el qual parcialment és del següent contingut :

"Inicialment es va redactar per l'entitat SUNO Enginyeria de Serveis Energètics SCCL un Projecte Executiu titulat "Projecte d'obres per a l'execució d'un mur de contenció de terres, situat al pavelló poliesportiu municipal de Vacarisses", el qual es va diferenciar dues fases d'execució:

- Fase 1, corresponent a la construcció mur formigó de llargada 10,5m i d'altura 4m*
- Fase 2, corresponent a la construcció mur formigó de llargada 19m i altura de 4,4m*

Cal remarcar que no es disposava d'estudi geotècnic, i per tant, en fase de redacció de projecte i d'elaboració d'estat d'amidaments i de pressupost, es va preveure que el terreny necessari a excavar doncs seria un terreny compacte (SPT 20-50), en canvi durant l'execució a partir de la cota -2,5m per sota de la cota inicial a excavar, es va detectar la presència de roca amb una resistència mitjana (25-50MPa), la qual cosa va incrementar a l'alça els amidaments, i pressupost final d'execució de contracte.

Amb tot plegat, a l'hora de preveure l'execució de la Fase-2 de l'esmentat projecte executiu, en què el pressupost d'execució de contracte (PEC) inicialment previst segons amidaments

estimats, va ser de 45.250,56€+IVA, però amb l'experiència d'haver detectat la presència de roca a certa cota d'excavació, va obligar a refer els amidaments i en conseqüència el pressupost final d'execució de contracte, esdevingut principalment per l'existència de roca de resistència a la compressió mitjana (25 a 50MPa) a partir de la cota d'excavació -2,5m respecte de la cota superior del terreny natural a iniciar l'excavació, amb una previsió final d'uns 993,58m³ d'excavació de roca no prevista inicialment, en comptes de ser terreny compacte tal i com s'havia previst en primera instància de redacció del projecte.

Aquesta desviació, derivat de la presència de roca, en comptes de terreny compacte, ha originat preveure un augment de 13.673,02€ en la partida núm. 3 de "moviment de terres". Alhora també la presència d'aquesta roca, va originar canvis en la impermeabilització del mur, i en la partida de jardineria, de manera que la variació total va ser de PEC inicial de 45.250,56€ a un PEC final revisat de 57.185,95€. Tot plegat s'exposa el resum a la pàgina següent....."

En data octubre de 2020 fou redactat el nou projecte que incorpora les modificacions, del qual en resulta un pressupost execució per contracta de 105.748,51 euros (pressupost d'execució material de 73.441,56 euros, despeses generals 9.547,40 euros, benefici industrial 4.406,50 euros, i IVA 21% 18.353,05 euros), import total que inclou DUES FASES

FASE -I:

pressupost execució per contracta de 36.553,551 euros (pressupost d'execució material de 25.386,14 euros, despeses generals 3.300,20 euros, benefici industrial 1.523,17 euros, i IVA 21% 6.344,00 euros)

FASE -II:

pressupost execució per contracta de 69.195,00 euros (pressupost d'execució material de 48.055,42 euros, despeses generals 6.247,20 euros, benefici industrial 2.883,33 euros, i IVA 21% 12.009,05 euros).

Tanmateix, en virtut del que disposa l'article 36 .1 del ROAS, atès que la modificació del projecte no ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals, l'han d'examinat i emès informe favorable , sobre el compliment de la normativa i les prescripcions que regulen la matèria, per part de la cap de Serveis Territorials de l'Ajuntament, arquitecta municipal, en data 15 de març de 2021.

Vist que l'article 274.2 del TRLMRLC disposa que la competència per a subscriure el contracte comporta la facultat d'aprovar el projecte. En aquest sentit la Disposició Addicional segona.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, estableix que és competència de l'Alcaldia les contractacions de tota classe quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, qui la delegà a la Junta de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades mitjançant Decret núm. 265/2020 de data 1 de setembre de 2020, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de setembre de 2020.

A la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vacarisses, proposo l'adopció del següent

A C O R D

PRIMER.- Aprovar definitivament el projecte d'obra ordinària "PROJECTE D'OBRES PER A L'EXECUCIÓ D'UN MUR DE CONTENCIÓ DE TERRES, SITUAT AL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE VACARISSES", amb les modificacions respecte a la seva aprovació inicial , introduïdes d'ofici consistents en refer els amidaments d'excavació de roca no prevista inicialment, i canvis en la impermeabilització del mur, i en la partida de jardineria, el qual esdevé amb un pressupost un pressupost execució per contracta de 105.748,51 euros (pressupost d'execució material de 73.441,56 euros, despeses generals 9.547,40 euros, benefici industrial 4.406,50 euros, i IVA 21% 18.353,05 euros), import total que inclou DUES FASES:

FASE -I:

pressupost execució per contracta de 36.553,551 euros (pressupost d'execució material de 25.386,14 euros, despeses generals 3.300,20 euros, benefici industrial 1.523,17 euros, i IVA 21% 6.344,00 euros)

FASE -II:

pressupost execució per contracta de 69.195,00 euros (pressupost d'execució material de 48.055,42 euros, despeses generals 6.247,20 euros, benefici industrial 2.883,33 euros, i IVA 21% 12.009,05 euros).

SEGON.- Publicar el present acord d'aprovació definitiva del projecte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , al Web , a l'eTauler i al Portal de Transparència de l'Ajuntament."

I perquè així consti, lliuro la present amb el vistiplau del senyor alcalde, a la data de la signatura electrònica.

Vist i plau
L'alcalde

El secretari

Antoni Masana i Ubach